

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

NR. 12/30.03.2018

PRESEDINTE DE SESIUNĂ

MOLDOVAN IOAN POMPIIU

DISPOZITIE DE SANTIER NR


2

Incheiata astazi 10.11.2017

Referitor la proiectul "Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj", proiect nr. 21/2012



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| BENEFICIAR :      | Comuna Letca, Jud. Salaj |
| PROIECTANT :      | SC ELMEX IMP SRL ZALAU   |
| CONSTRUCTOR :     | SC VIDELI SRL            |
| DIRIGINTE SANTIER | ING. FLORIAN CRISTIAN    |



Constatari

1. La solicitarea beneficiarului, in cadrul proiectului proiectul "Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj", proiect nr. 21/2012, in urma masuratorilor efectuate in teren s-au constatat urmatoarele diferente in plus fata de cantitatile cuprinse in devizul oferta. Aceste lucrari au fost necesare pentru buna functionare a sistemului de alimentare cu apa.

| CUCIULAT, COZLA, CIULA |             | MASURAT | DEVIZ   | DIFERENTA |        |
|------------------------|-------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1                      | PEHD D. 140 | M       | 782,80  | 664,00    | 118,80 |
| 2                      | PEHD D. 75  | M       | 2272,50 | 2172,00   | 100,50 |
| 3                      | PEHD D.110  | M       | 3360,50 | 3298,00   | 62,50  |

2. Datorita modificarilor legislatiei in vigoare, se solicita la receptia la terminarea lucrarilor intocmirea documentatiei As Built pentru rețeaua de alimentare cu apa executata.



3. In urma efectuării probelor de presiune pe rețeaua de apă , s-a constatat ca este necesară suplimentarea cu 2 bucăți a reductoarelor de presiune datorită diferențelor de nivel. Este necesară montarea acestora pentru asigurarea presiunii optime de exploatare 3-6 bar.

La solicitarea beneficiarului se dispune

1. realizarea de Nota de comanda suplimentara pentru cantitatile reprezentand diferenta de retea executata in plus, pentru fiecare diametru de conducta in parte astfel :

- Retea PEHD PN 10 d.140 mm -118.80 m
- Retea PEHD PN 10 d.110 mm -62.50 m
- Retea PEHD PN 10 d.75 mm - 100.50 m

2. Executantul va cuprinde in devizul de nota de comanda suplimentara , costurile legate de intocmirea AS Built .

3. Realizarea de nota de comanda suplimentara pentru 2 bucăți reductoare de presiune , inclusiv realizarea caminelor din beton și achiziția componentelor hidraulice.



**BENEFICIAR**  
Comuna Letca



semnatura

**DIRIGINTE DE SANTIER**  
Ing. Florian Cristian

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**FLORIAN CRISTIAN-MIHAI**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00019157  
DOMENIU/SUBDOMENIU: 2.2.3.2.6.1.10.1  
AUT. NR. 00023873  
DOMENIU/SUBDOMENIU: 2.3.8.2  
AUT. NR. 00028484  
DOMENIU/SUBDOMENIU:


semnatura

**PROIECTANT**  
SC ELMEX IMP SRL , ZALAU



semnatura

**EXECUTANT**  
SC VIDELI SRL



semnatura



ANEXA LA HOTARAREA  
NR.12/30.03.2018

PREZENTATE DE SEDINTA  
MOLDOVAN IOAN POMPIIU

DISPOZITIE DE SANTIER NR


Nr.3

Incheiata astazi 11.12.2017

Referitor la proiectul "Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj", proiect nr. 21/2012



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| BENEFICIAR :         | Comuna Letca, Jud. Salaj |
| PROIECTANT :         | SC ELMEX IMP SRL ZALAU   |
| CONSTRUCTOR :        | SC VIDELI SRL            |
| DIRIGINTE<br>SANTIER | ING. FLORIAN CRISTIAN    |



Constatari

1. La solicitarea beneficiarului, in cadrul proiectului proiectul "Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj", proiect nr. 21/2012 , s-a suplimentat reseaua de alimentare cu apa a localitatii Cozla cu 110 m , retea cu conducta PEHD cu diametrul 32 mm.
2. La solicitarea ISU Salaj, se suplimenteaza numarul de hidranti din localitatile Cozla, Cuciulat si Ciula astfel :

| Nr. | LOCALITATE | UM  | CANTITATE |
|-----|------------|-----|-----------|
| 1   | COZLA      | BUC | 2         |
| 2   | CIULA      | BUC | 1         |
| 3   | CUCIULAT   | BUC | 1         |



La solicitarea beneficiarului se dispune

- realizarea de Nota de comanda suplimentara pentru cantitatile reprezentand extinderea rețelei de alimentare cu apa in localitatea Cozla :
  - Retea PEHD PN 10 d.32 mm -110,00 m
- Realizarea de nota de comanda suplimentara pentru 4 hidranti astfel :

| Nr. | LOCALITATE | UM  | CANTITATE |
|-----|------------|-----|-----------|
| 1   | COZLA      | BUC | 2         |
| 2   | CIULA      | BUC | 1         |
| 3   | CUCIULAT   | BUC | 1         |

Proiectantul va intocmi antemasuratoarea pentru nota de comanda suplimentara , iar executantul va inainta devizul oferta conform prezentei dispozitii de santier.

**BENEFICIAR**  
Comuna Letca



semnatura

**DIRIGINTE DE SANTIER**

Ing. Florian Cristian



semnatura



semnatura

**PROIECTANT**

SC ELMEX IMP SRL, ZALAU

**EXECUTANT**

SC VIDELI SRL

Administrator Ciorba Petru

semnatura