

## DISPOZITIE DE SANTIER NR

2

Incheiata astazi 10.11.2017

Referitor la proiectul **"Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj", proiect nr. 21/2012**

BENEFICIAR :	Comuna Letca, Jud. Salaj
PROIECTANT :	SC ELMEX IMP SRL ZALAU
CONSTRUCTOR :	SC VIDELI SRL
DIRIGINTE SANTIER	ING. FLORIAN CRISTIAN



### Constatari

1. La solicitarea beneficiarului, in cadrul proiectului proiectul **"Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj", proiect nr. 21/2012**, in urma masuratorilor efectuate in teren s-au constatat urmatoarele diferente in plus fata de cantitatile cuprinse in devizul oferta. Aceste lucrari au fost necesare pentru buna functionare a sistemului de alimentare cu apa .

CUCIULAT, COZLA , CIULA			MASURAT	DEVIZ	DIFERENTA
1	PEHD D. 140	M	782,80	664,00	118,80
2	PEHD D. 75	M	2272,50	2172,00	100,50
3	PEHD D,110	M	3360,50	3298,00	62,50

2. Datorita modificarilor legislatiei in vigoare , se solicita la receptia la terminarea lucrarilor intocmirea documentatiei As Built pentru reseaua de alimentare cu apa executata.

3. In urma efectuării probelor de presiune pe rețeaua de apă , s-a constatat ca este necesară suplimentarea cu 2 bucăți a reductoarelor de presiune datorită diferențelor de nivel. Este necesară montarea acestora pentru asigurarea presiunii optime de exploatare 3-6 bar.

La solicitarea beneficiarului se dispune

1. realizarea de Nota de comandă suplimentară pentru cantitățile reprezentând diferența de rețea executată în plus, pentru fiecare diametru de conductă în parte astfel :
  - Rețea PEHD PN 10 d.140 mm -118.80 m
  - Rețea PEHD PN 10 d.110 mm -62.50 m
  - Rețea PEHD PN 10 d.75 mm - 100.50 m
2. Executantul va cuprinde în devizul de nota de comandă suplimentară , costurile legate de întocmirea AS Built .
3. Realizarea de nota de comandă suplimentară pentru 2 bucăți reductoare de presiune , inclusiv realizarea caminelor din beton și achiziția componentelor hidraulice.



**BENEFICIAR**  
Comuna Letca

semnatura

**DIRIGINTE DE SANTIER**  
Ing. Florian Cristian



semnatura

**PROIECTANT**  
SC ELMEX IMP SRL , ZALAU



semnatura

**EXECUTANT**  
SC VIDELI SRL



semnatura

## DISPOZITIE DE SANTIER NR

Nr.3

Incheiata astazi 11.12.2017

Referitor la proiectul **“Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj”**, proiect nr. 21/2012

BENEFICIAR :	Comuna Letca, Jud. Salaj
PROIECTANT :	SC ELMEX IMP SRL ZALAU
CONSTRUCTOR :	SC VIDELI SRL
DIRIGINTE SANTIER	ING. FLORIAN CRISTIAN



### Constatari

1. La solicitarea beneficiarului, in cadrul proiectului proiectul **“Alimentare cu apa in comuna Letca, cu satele Cuciulat, Ciula si Cozla, jud. Salaj”**, proiect nr. 21/2012 , s-a suplimentat reseaua de alimentare cu apa a localitatii Cozla cu 110 m , retea cu conducta PEHD cu diametrul 32 mm.
2. La solicitarea ISU Salaj, se suplimenteaza numarul de hidranti din localitatile Cozla, Cuciulat si Ciula astfel :

Nr.	LOCALITATE	UM	CANTITATE
1	COZLA	BUC	2
2	CIULA	BUC	1
3	CUCIULAT	BUC	1

La solicitarea beneficiarului se dispune

1. realizarea de Nota de comanda suplimentara pentru cantitatile reprezentand extinderea rețelei de alimentare cu apa in localitatea Cozla :
  - Retea PEHD PN 10 d.32 mm -110,00 m
2. Realizarea de nota de comanda suplimentara pentru 4 hidranti astfel :

Nr.	LOCALITATE	UM	CANTITATE
1	COZLA	BUC	2
2	CIULA	BUC	1
3	CUCIULAT	BUC	1

Proiectantul va intocmi antemasuratoarea pentru nota de comanda suplimentara , iar executantul va inainta devizul oferta conform prezentei dispozitii de santier.

**BENEFICIAR**  
Comuna Letca



semnatura

**DIRIGINTE DE SANTIÉR**  
Ing. Florian Cristian



semnatura



semnatura

**PROIECTANT**  
SC ELMEX IMP SRL , ZALAU

**EXECUTANT**  
SC VIDELI SRL  
Administrator Ciorba Petru

semnatura