

**ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL LETCA**

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea prelungirii perioadei de 39 de luni pentru depunerea ultimei transe de plata, respectiv a duratei de execuție de maxim 42 de luni, cu o perioadă de 6 luni, prevăzută în contractul de finanțare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 și nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, pentru proiectul « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ », proiect finanțat prin FEADR, Masura 3.2.2. „Renovarea și dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economie și populația rurală și punerea în valoare a mostenirii rurale”

Consiliul local al comunei LETCA, județul Salaj;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei LETCA nr. 552/06.02.2017 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;

- Contractul de finanțare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 și nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, în vederea acordării finanțării nerambursabile pentru proiectul integrat: « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ », în condițiile programului FEADR, Masura 3.2.2. „Renovarea și dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economie și populația rurală și punerea în valoare a mostenirii rurale”, semnat între Comuna Letca și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

- Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, modificată și completată prin OUG 68/2004;

- Prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 36, alin. 2, litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 litera „b” și art. 115 litera „b” din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aproba prelungirea perioadei de 39 luni pentru depunerea ultimei transe de plata, respectiv a duratei de executie de maxim 42 de luni, cu o perioada de 6 luni, prevazuta in contractul de finantare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, pentru proiectul « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ », proiect finanțat prin FEADR, Masura 3.2.2. „Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

Art.2. Se imputernicește domnul Man Dorel - Liviu, primarul Comunei LETCA sa semneze in numele și pe seama Comunei LETCA, toata documentatia necesara pentru prelungirea contractului de finantare, pe care Comuna Letca trebuie sa o prezinte la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, in vederea obtinerii prelungirii contractului de finantare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei LETCA, domnul Man Dorel - Liviu.

Art.4. Hotărârea se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Salaj;
- CRFIR 6 Satu Mare;
- Compartimentul financiar contabil
- Primarul comunei LETCA;
- Afișat la sediul Primăriei;

Președinte de ședință ,
.....

Avizat legalitate ,
Secretar – STANCIU ANA-MARCELA

INIȚIA TOR
PRIMAR , MAN DOREL-LIVIU

ROMÂNIA



ROMANIA

JUDETUL SALAJ, COMUNA LETCA

Loc. Letca, nr. 272, jud. Salaj, cod postal 457215
tel +40 260634643, fax +40 260634643, cod fiscal 4495158

UNIUNEA
EUROPEANA



TITLUL PROIECTULUI : « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ » *Proiect finantat prin FEADR, Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”*

Nr. 592 / 6.02.2017.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii perioadei de 39 de luni pentru depunerea ultimei transe de plata, respectiv a duratei de executie de maxim 42 de luni, cu o perioada de 6 luni, prevazuta in contractul de finantare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, pentru proiectul « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ », proiect finanțat prin FEADR, Masura 3.2.2. „Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”

1. Avand in vedere prevederile Contractului de finanțare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, pentru acordarea finantarii nerambursabile pentru proiectul integrat: « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ », finantat în condițiile programului FEADR, Masura 3.2.2. „Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economie si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, semnat intre Comuna Letca si Agentia de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin care orice modificare adusa contractului de finantare se face prin acte aditionale la contractul de finantare, in urma aprobarii acesteia de catre Consiliul Local;

2. Tinand cont de faptul ca la data de 30.01.2017 expira termenul de de depunere a ultimei transe de plata prevazuta in contractual de finantare, iar lucrarile la acesta data sunt in plina executie si nu pot fi finalizate pana la aceasta data, apare necesara solicitarea de prelungire a contractului de finantare cu AAFIR cel putin pana la data 30.07.2017 (6 luni), pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract (executia tuturor lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor din cadrul proiectului) si decontarea tuturor lucrarilor, serviciilor si bunurilor din cheltuieli eligibile, solicitare motivata in continuare prin prezenta expunere de motive;

In calitate de Primar si responsabil legal de proiect al Comunei Letca in contractul de finantare mentionat mai sus, prin prezenta expunere de motive propun:

1. Obiectul:

Obiectul prezentei Expuneri de motive îl reprezintă solicitarea prelungirii perioadei de 39 luni pentru depunerea ultimei transe de plata, respectiv a dutei de executie a contractului de maxim 42 de luni, prevazute in Contractul de finantare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, cu o perioada de 6 luni, respectiv acceptarea depunerii ultimei transe de plata pana la data de 30.07.2017 la care se adauga 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati, din cadrul proiectului: integrat: « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ », finantat in baza contractului de finantare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020.

2. Motive:

Aprobarea de catre de catre Consiliul Local al Comunei Letca a prelungirii perioadei de 39 luni pentru depunerea ultimei transe de plata, respectiv a dutei de executie a contractului de maxim 42 de luni, prevazute in Contractul de



TITLUL PROIECTULUI : « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ » *Proiect finantat prin FEADR, Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”*

finantare nr. C 322010963300048/31.10.2013 – cod contract PNDR 2007 – 2013 si nr. C 0720000T210963300048/31.10.2013 - cod contract PNDR 2014 – 2020, cu o perioada de 6 luni, respectiv acceptarea depunerii ultimei transe de plata pana la data de 30.07.2017 la care se adauga 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati, este data de catre urmatoarele aspecte intervenite pana la acesta data in deularea contractului de finantare, care cumulate au ca efect necesitatea prelungirii perioadei mai sus mentionate, dupa cum urmeaza:

1. Dupa semnarea contractului de finantare, la demararea procedurilor de achizitie a contractului de servicii pentru elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru avize si acorduri si asistenta tehnica din partea proiectantului a aparut necesitatea solicitarii unei modificari financiare in contractul de finantare. Solicitarea de modificare a fost inaintata catre APDRP Bucuresti, fiind concretizata prin Notificarea de acceptare modificari financiare nr. 2337/21.01.2014;
2. Dupa finalizarea achizitie pentru elaborarea proiectului tehnic, la data de 31.03.2014 a fost emis ordinului administrativ de incepere a executarii contractului de servicii de proiectare. Dupa emiterea ordinului administrativ de incepere a executarii contractului de servicii de proiectare, odata cu elaborarea documentatiei de proiectare si detaliilor de executie la obiectivul menționat a aparut necesitatea clarificarii si corectarii unor aspecte tehnice si financiare din documentatia elaborata in faza de Studiu de fezabilitate, penru toate actiunile din cadrul contractului. Asadar in perioada de elaborare a documentatiei de proiectare in cadrul proiectului integrat menționat a apărut necesitatea clarificarii si corectarii unor date tehnice si actualizari ale informatiilor din Studiile de fezabilitate si in consecinta necesitatea unor modificari de natura instalatiilor proiectate si a incadrarii acestora in conditiilor impuse de avizul OAR, situatii notificate de catre proiectantii desemnati pentru elaborarea proiectelor tehnice in perioada de elaborare a proiectelor tehnice.
3. In luna iunie 2014 a fost elaborata si prezentata catre APDRP Bucuresti documentatia pentru solicitarea modificarilor tehnice si financiare la contractul de finantare. Pe langa volumul mare de documente necesar a fi intocmite pentru modificarile si completarile tehnice necesare si aprobarea acestora de catre finantator, a fost necesara si verificarea in teren de catre reprezentantii APDRP Bucuresti a necesitatii acestor modificari, ceea ce a dus la intarzieri in finalizarea proiectului tehnic si in consecinta la verificarea acestuia de catre verificatori atestati.
4. Ca urmare a reorganizarii APDRP documentatia pentru solicitarea modificarilor tehnice si financiare la contractul de finantare a fost transmisa la CRFIR Satu Mare pentru finalizare, in luna octombrie 2014.
5. Modificarile tehnice si financiare au fost aprobate prin act aditional la contractul de finantare in luna ianuarie 2015 (05.01.2015), data dupa care au fost demarata procedura de achizitie de lucrari pentru cele trei actiuni din cadrul proiectului.
6. La data de 30.03.2015 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor pentru cele trei loturi, iar in perioada de evaluare a ofertelor, dupa comunicarile privind rezultatul procedurii au fost depuse 10 contestatii la CNSC pentru cele trei loturi, care au dus la intarzieri in finalizarea procedurii de achizitie de lucrari.
7. Prin decizia CNSC s-a admis 6 dintre contestatiile depuse si s-a dispus continuarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor, iar in urma reevaluării ofertelor si a derularii licitatiei electronice, la data de 28.08.2015 au fost semnate contractele de lucrari pe cele trei loturi.
8. La data de 03.09.2015 au fost demarate lucrarile de executie pe cele trei actiuni ale proiectului, iar in prezent executia lucrarilor este in plina desfasurare, dar nu a putut si nu poate fi finalizata si depusa ultima tranza de plata pana la termenul stabilit in contractul de finantare, motiv pentru care este necesara o prelungire a contractului de finantare in ce priveste durata de implementarea proiectului si a dutatei de executie;
9. In luna noiembrie 2015 (06.11.2015) a fost depusa prima cerere de plata din cele trei programate, dar nu a putut si nu poate fi finalizata si depusa ultima tranza de plata pana la termenul stabilit in contractul de finantare (30.07.2016), motiv pentru care este necesara o prelungire a contractului de finantare in ce priveste durata de implementarea proiectului si a dutatei de executie;

Realizari dupa finalizarea proiectului:

8. Daca acest proiect integrat va fi finalizat, Comuna Letca va fi mai bogata si mai moderna deoarece:



TITLUL PROIECTULUI : « MODERNIZARE STRAZI, INFIINTARE CENTRU DE ZI INGRIJIRE BATRANI SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ » Proiect finantat prin FEADR, Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”

- se modernizeaza (cu mixtura sfaltica) drumuri in intravilanul si extravilanul, constand in lucrari de terasamente, sistem rutier (piatra sparata si asfalt); podete tubulare Ø 800; podete tubulare Ø 600; santuri pereate si nepereate, precum fi construirea a trei poduri noi (infrastructura, suprastructura, aripi din beton, aparari de mal din gabioane).
- se reabiliteaza caminului cultural din Letca constand in lucrari de lurari de desfaceri, constructii structura, constructii - arhitectura, constructii trepte exterioare si rampe de acces, izolatii, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termice, finisaje interioare si exterioare retele de exterioare de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare, amenajari spatii verzi si alei pietonale, precum si achizitie de utilaje tehnologice cu montaj si echipamente;
- se construiesc un centru de zi ingrijire batrani , constand in lucrari de lurari de desfaceri, constructii structura, constructii - arhitectura, constructii trepte exterioare si rampe de acces, izolatii, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termice, finisaje interioare si exterioare retele de exterioare de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare, amenajari spatii verzi si alei pietonale, precum si achizitie de utilaje tehnologice cu montaj si echipamente;

Pentru finalizarea acestor investitii si apoi utilizarea acestora de catre cetatenii acestei comune trebuie sa continuam implementarea acestui proiect cu ata mai mult cu cat acesta este estecut in proportie de 80%, fiind foarte aproape de finalizarea lui si orice stopare a acestui proiect ar atrage o condamnare a cetatenilor comunei la subdezvolatre si mai mult o subdezvoltare cu costuri enorme din partea Comunei Letca, avand in vedere ca proiectul este in executie si la acesta data au fost executate lucrari.

2. Actiuni necesare ce necesita aprobarea Consiliului Local Letca:

Aspectele enumerate la punctul 2 de mai sus, au dus si duc in continuare la intarzieri in implementarea generala a proiectului, care se rasfrang la acesta data asupra perioadei de depunere a transelor de plata si in consecinta in perioada totala de implemnetare a proiectului, perioade care nu mai pot fi recuperate, fapt care ne obliga sa facem acesta solicitare de prelungire a contractului de finantare catre APDRP, pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract (executia tuturor lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor din cadrul proiectului).

Avand in vedere considerentele mai sus mentionate, va supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Letca, proiectul de hotarare, pe care îl anexez prezentei expunerii de motive, pentru aprobarea modificarii contractului de finanțare nr. C 322010963300049/02.07.2010, respectiv aprobarea prelungirii perioadei de 39 de luni pentru depunerea ultimei transe de plata, respectiv a perioadei de 42 de luni, cu o perioada de 6 luni, in conditiile prevazute in Contractul de finanțare nr. C 322010963300049/02.07.2010.

PRIMAR,

Nume și prenume: **Man Dorel Liviu**

Data 09.02.2018

Semnătura _____

Stampila _____